

新野洲クリーンセンター建設工事の進捗状況 平成 28 年 2 月末時点



新野洲クリーンセンター建設工事現場の状況(平成 28 年 2 月末時点)

リサイクルセンターでは屋根葺きと、塔屋部分の壁面塗装が完了しました。内部では壁と天井の下地工事を行っています。また、大半のプラント機器が据え付けられました。熱回収施設では、建屋部分の鉄骨がほぼ組み上がりました。また、プラットホームのコンクリート打設が完了したほか、プラント機器が徐々に据え付けられています。



リサイクルセンターのプラットホームは、壁板設置及び屋根葺き並びに鉄骨の塗装が完了しました。



ペットボトル手選別コンベヤが 2 階に設置されました。



リサイクルセンター 2 階の研修室です。



リサイクルセンターと熱回収施設の間に計量棟と渡り廊下を設けます。現在は基礎コンクリートの配筋を施工しています。



熱回収施設のプラットフォームは床のコンクリート打設が完了しました。



消石灰サイロをクレーンで取り込んでいるところです。



手前の銀色の機器がガス冷却室、奥の赤褐色の機器が空気予熱器です。



天井から取り込んだサイロも炉室内に据付けられました。



焼却炉で発生した焼却灰を灰ピットまで搬送するコンベヤが1階に据え付けられました。



排ガス中のばいじんを捕集するバグフィルタが据え付けられました。

平成 28 年 2 月末時点の進捗率:63%(事業費から算出した進捗率)