

野教委総第 273 号
平成 27 年 11 月 4 日

文部科学大臣 殿

野洲市長 山 仲 善 彰

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

平成20年度までに実施した耐力度調査ならびに耐震診断により耐震性が無いことが確認された建物において、前期及び当期の施設整備計画に計上した建物について、本市の小中学校の全施設の耐震化を完了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

☐	計画どおり実施できた。
☐	計画したが、一部実施できなかった。
☐	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

篠原小学校において、耐震改築と同時に太陽光発電についても施工し省エネルギー化の実施と併せ、環境学習の教材として活用を図った。また、障がいのある児童等が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送ることができるようにエレベータを整備した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

中学校における武道の必須化に対応するため、施設が未整備であった野洲北中学校において武道場の整備を実施した。また、民間開発等の宅地分譲による児童数の増加に伴う教室不足に対応するために祇王小学校及び北野小学校において教室を増設し対応した。

2 事後評価の時期及び方法について

「野洲市教育委員会 点検・評価報告書」において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について、効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすために事務事業の点検及び評価を行っている。

教育施設の整備に関して、この中に安全・安心の教育環境と子どもの居場所づくりとして位置付けられており、小中学校の施設整備が点検・評価の対象事業とされている。

外部有識者で構成される事務評価委員会からの意見聴取を経て、今後の課題等も含め市民等に結果を公表しているところである。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

当施設整備計画中、一部の事業について事業費の関係上取り下げを行った事業があるが、計画通り事業の進捗が図れた。
篠原小学校の(特)地震改築が平成25年度に完了したことから、野洲市内公立学校等施設の建物全ての耐震化は完了した。
次期計画には、老朽化が進んだ施設に対する大規模改修に取り組んで行く予定である。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称	野洲市公立学校等施設整備計画
2 計画作成主体	野洲市
3 計画期間	平成24年度 ～ 平成26年度
4 個別事業一覧	

都道府県名	滋賀県
市町村名	野洲市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

[illegible]