

野洲市資料提供

提供年月日	令和 2年 5月 19日
担当部課	政策調整部 企画調整課
担当者	垂、亀井
連絡先電話番号	077-587-6039 (2229)

第1次野洲市総合計画－改訂版－

令和2年度ロードマップ・令和元年度実績評価について

「第1次野洲市総合計画－改訂版－ 令和2年度ロードマップ・令和元年度実績評価」がまとまりました。項目毎の詳細については野洲市ホームページ (http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kikakuchousei/sougou_keikaku/roudomap/1450941006733.html) に掲載しますのでご覧ください。

1. 令和元年度実績評価について【掲載事業：67事業】

●達成・完了（進捗度5）につき終了した事業：3事業

事業名	状況等
23 重度障がい者の日中活動の場の確保	新しい重症心身障がい者通所施設が令和2年3月に草津に完成した。
49 国道8号野洲栗東バイパス関連工業団地造成事業（滋賀県土地開発公社へ委託事業）	国道8号野洲栗東バイパスの法線上にあるオリベスト移転のために造成した土地につき、オリベストに売却後に出た残地も含め、売却が完了した。
63 適切な文書保存の推進と情報利活用基盤の導入	文書管理条例を制定した。

●予定通り進行していない（進捗度3以下）事業：8事業

	事業名	状況等
未着手 （進捗度2）	46 野洲～篠原間新駅の整備検討	排水対策・土地利用転換など都市基盤整備にあたっての課題や社会情勢から、現時点では開発の見込みは低いと判断。
	47 野洲駅南口周辺整備（前期）	市民病院整備事業が遅れており、民間事業者からの提案を受ける状況に至っていない。まずは市民病院整備を先行している。

	事業名	状況等
遅延 (進捗度 3)	19 新病院整備	病院建設工事の入札不調により、実施設計の見直し及び再入札が必要となった。
	26 新発達支援センターの整備	候補地の選定に時間を要したため、基本設計業務に着手できなかった。
	29 雨水対策事業(第二次五箇年計画)	C地区民間開発計画が無くなった事により、財源やスケジュールの見直しが必要となった。
	51 道路橋梁長寿命化修繕事業	橋梁長寿命化修繕計画の策定が遅れ、詳細設計や修繕工事に遅れが生じた。
	52 老朽化による跨道橋撤去事業	安全な施工方法の再検討により、工事期間に変更が生じた。
	55 水源地施設更新事業	膜ろ過棟の建築工事に遅れが生じた。

67 事業中 59 事業が計画通り事業が進捗しており、ロードマップ掲載事業は概ね順調に事業が進んでいると評価できる。

一方、進捗度 3 以下の事業のうち 4 事業(事業番号: 19、26、46、47)は平成 30 年度の評価においても進捗度 3 以下であり、計画的に事業を進める必要がある。

2. 令和 2 年度ロードマップについて【掲載事業: 65 事業】

●新規掲載事業: 1 事業

事業名	事業内容
甲賀踏切拡幅事業	歩行者・自転車の安全な通行帯を確保するために甲賀踏切を拡幅する。