

## 野洲市民病院整備修正設計業務の進捗状況等について

### 1 病院建設のコンセプト …基本計画のコンセプトを堅持して建設

#### 《市民病院の役割》

- ・ 中軽度の症状での入院、通院患者への対応
- ・ 急性期で重度な医療を担う病院と自宅療養の間をつなぐ役割
- ・ 在宅医療を推進する上で診療所等の後方支援の役割

#### 《施設整備の視点》

- ・ 患者にやさしい施設
- ・ 環境に配慮した施設
- ・ 職員が働きやすい施設
- ・ 地域に認められる施設
- ・ 災害対応を想定した施設
- ・ 経営に資する施設

### 2 修正設計の主な内容 …別添の平面図参照、《 》は、変更理由

設計見直し方針 (1/15 特別委員会)	3/24 評価委員会及び院内ヒアリングによる検討結果 (今回)
病棟・病床構成 4病棟 179床 急性期90床、回復期41床、地域包括ケア48床	方針のとおり
診察室 15室 (予備1室含む)	方針のとおり
手術室 2室	3室 《整形外科及び眼科の手術増加を想定》
当直室 5室	方針のとおり (評価委員会では4室との提案があったが、院内で再検討し5室)
放射線部門 1階CT, MRIのみ他は2階	1階CT, MRI, 一般撮影のみ他は2階 《緊急患者への対応を考慮》
1、2階専用エレベーター 階段を付設	エスカレーター 《機動性、開放性を考慮》
2階吹き抜けを取りやめ、フロア化	方針のとおり
階数 5階 (床面積 約3,000㎡減)	方針のとおり
屋外空間の活用検討	屋外空間の活用を取りやめ 《コスト面》
野洲けんこうホールの設置を取りやめ、文化小劇場等を活用	方針のとおり
コンビニートインを廃止、院内売店機能のみ	方針のとおり
その他	救急と中央処置室の統合 《運用面からの考慮》

### 3 修正設計にかかるこれまでの業務経過

- ・ 2月17日～19日 運用・情報システムヒアリング
- ・ 3月2日～6日 第1回設備ヒアリング
- ・ 3月24日 野洲市民病院整備運営評価委員会（学識経験者等による意見集約）
- ・ 3月30日～4月6日 第2回設備ヒアリング
- ・ 4月27日、28日 ヒアリング全体報告会（病院スタッフと全体内容の報告）
- ・ 5月19日～29日 実施設計前院内最終ヒアリング

### 4 これまでのヒアリングにおける主な確認項目

#### ○運用・情報システムヒアリング

運用面の課題整理、情報システムの新規導入検討

#### ○設備ヒアリング

- ・ スタッフ及び患者の動線
- ・ 諸室の配置、使用確認
- ・ 大型医療機器の配置
- ・ 大型什器の配置
- ・ 移動可能な医療機器の検討
- ・ 医療ガス、給水（冷・温）などの設備確認

#### ○実施設計前院内最終ヒアリング

動線、諸室位置、広さの最終確認

### 5 市民病院整備における今後の予定

		令和2年度 (2020年度)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現 修 在 正 進 設 計 抄	設計・積算	市・病院検討 修正	最終 修正	設備 検討	実施設計図 作成							積算	
	申請関係			構造計算・ 事前協議	構造評定			大臣認定			確認申請		

※その他、主な申請手続き

省エネ法、防災計画書、建築基準法第44条許可など

