

野 教 委 総 第 247 号
平 成 25 年 12 月 27 日

文部科学大臣 殿

野洲市長 山仲 善彰

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	93.8	84.4
中学校	73.7	73.7
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成20年度までに実施した耐力度調査・耐震診断により耐震性が無いことが確認された建物において、当該施設整備計画に計上した建物について、篠原小学校の一部を残し、耐震化を完了した。
改築事業により建築された新しい建物を使用するにあたり、使用しなくなった耐震性が無い建物(三上小学校3棟・野洲中学校6棟)については、平成24年度に解体したところであり、残る篠原小学校の地震改築(2・3期)については、次期施設整備計画(平成24年度～平成26年度)で実施し、平成25年度に全ての小中学校施設の耐震化を完了する。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

耐震補強を進めると同時に大規模改造(老朽・トイレ)を実施し、教育環境の向上を図った。また、太陽光発電についても同時施工にて三上小学校及び野洲中学校の2校に導入出来たが、篠原小学校の太陽光発電並びに大規模改造(障害)については、(特)地震改築にて整備予定であった棟が次期施設整備計画(平成24年度～平成26年度)に移行したことに伴い、この棟に付随する太陽光発電及びエレベーターについても同様に次期施設整備計画に移行することとし、当施設整備計画では実施することが出来なかった。(平成25年度に完了)

幼稚園・小中学校の空調整備については、平成22年度にPTA保護者・学校関係者からエアコン設置に対する強い要望が寄せられ、同年度中に市内小中学校及び幼稚園の空調機器整備計画を策定、平成22年度から平成24年度(平成23年度繰越)にかけて全学校・園に整備を完了し、子どもたちの保育や学習環境、あるいは健康面への配慮等、教育環境の向上が図れた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

野洲市乳幼児保育振興計画並びに野洲市幼保一元化方針および幼稚園・保育所施設整備計画に基き、篠原学区における今後の幼児教育のあり方を検討した結果、本市において初めての取り組みとなる幼保一元化の機能を有した園舎を平成22年度に整備した。

また、祇王幼稚園においても幼稚園・保育所施設整備計画に基き、狭隘な遊戯室を保育室等に改修し、新たに遊戯室を設けることで園児数の増加に対応した。

2 事後評価の時期及び方法について

野洲市第1次総合発展計画(平成18年度)において、教育環境の整備として学校施設耐震化を明確に位置付けており、平成21年4月に策定された「もっと野洲21計画～野洲の元気と安心をつくるマニフェストロードマップ」においても実効あるものとして着実に取り組んでいくために、実行計画として小・中学校全校舎・体育館の耐震化を取り上げ、野洲市公立学校等施設整備計画(平成21年度～平成23年度)を策定し、これを公表しているところである。

「もっと野洲21計画」の進捗状況等については、その取り組み実績を毎年度公表しているところであり、教育委員会においても平成23・24年度の教育委員会の事務管理及び執行状況について点検・評価を行い、学識経験者の意見を付して報告書を作成し、学校施設の耐震化、大規模改修による教育環境の向上、また、快適に学べる教室づくりについて、その取組実績の評価を行い、今後の課題等も含め市民に公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

当施設整備計画で、篠原小学校の地震改築等について一部次期整備計画への移行があったものの、概ね事業の進捗が図れた。
次期計画に移行した篠原小学校の(特)地震改築、大規模改造(障害)、太陽光発電は、次期施設整備計画において平成25年度に完了したことから、野洲市内公立学校等施設の建物全ての耐震化は完了した。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 野洲市公立学校等施設整備計画

都道府県名	滋賀県
市町村名	野洲市

2 計画作成主体 野洲市

3 計画期間 平成21年度 ~ 平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	
野洲小学校	①	0501	地震補強	校	○	平成23年11月4日				
野洲小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	×		内容を精査の結果、対象事業費が下限額未満であった。	取下	平成22年5月24日	
野洲小学校	③	2201	地デジ設備	—	×		事業内容精査の結果、交付金対象とならないことが判明し、市単独事業で対応	取下	平成22年5月24日	
野洲小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	○	平成23年11月4日				
野洲小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	○	平成23年11月4日				
野洲小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	×		内容を精査の結果、対象事業費が下限額未満であった。	取下	平成22年5月24日	
野洲小学校	③	0609	大規模改造(法令等)	屋	×		内容を精査の結果、対象事業費が下限額未満であった。	取下	平成22年5月24日	
野洲小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成24年9月21日				
篠原小学校	①	0501	地震補強	校	○	平成23年11月14日				
篠原小学校	①	0204	不適格改築	校	×		(特)地震改築に振替(基礎地耐力不足、コンクリート強度不足等)	取下	平成22年5月24日	
篠原小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	○	平成23年12月12日				
篠原小学校	③	2201	地デジ設備	—	×		校舎改築並びに大規模改造(老朽)により地デジ設備対応予定となったことから取り下げたもの。	取下	平成22年5月24日	
篠原小学校	③	2301	太陽光発電	校	×		(特)地震改築1期建物の実施面積減により残った床面積相当分を次期施設整備計画(H24~H26)へ移行したことに伴い、付随する太陽光発電1式を移行した。			地震改築の建築主体工事計画年次の移行に伴う措置
篠原小学校	①	0501	地震補強	屋	×		(特)地震補強に振替	取下	平成22年5月24日	
篠原小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	○	平成23年12月12日				
篠原小学校	①	0205	(特)地震改築	校	×		(特)地震改築を(特)地震改築1期・(特)地震改築2期に分割	取下	平成23年6月2日	
篠原小学校(1期)	①	0205	(特)地震改築	校	○	平成24年3月20日				平成22年度当初予算安全・安心な学校づくり交付金事業の実施面積減による一部不用額により減額を行い、残事業分は次期施設整備計画に移行した。
篠原小学校(2期)	①	0205	(特)地震改築	校	×		改築対象である既存校舎の解体が進められなくなり、改築工事着手時期が不透明であるため事業を一旦廃止した。(特)地震改築2期を次期施設整備計画(H24~H26)へ移行。	取止	平成24年2月24日	
篠原小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	×		(特)地震改築1期建物の実施面積減により残った床面積相当分を次期施設整備計画(H24~H26)へ移行したことに伴い、付随するエレベーター工1式を移行した。			地震改築の建築主体工事計画年次の移行に伴う措置
篠原小学校	①	0502	(特)地震補強	校	×		(特)地震改築に振替(基礎地耐力不足、コンクリート強度不足等)	取下	平成23年6月2日	
篠原小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	○	平成23年12月12日				
篠原小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	○	平成23年11月14日				
篠原小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	○	平成23年12月12日				
篠原小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成23年12月12日				
三上小学校	③	2201	地デジ設備	—	×		校舎改築(市単独事業)並びに大規模改造(老朽)により地デジ設備対応予定となったことから取り下げたもの。	取下	平成22年5月24日	
三上小学校	①	0501	地震補強	校	○	平成24年1月10日				
三上小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	○	平成24年1月10日				
三上小学校	③	2301	太陽光発電	校	○	平成23年9月30日				
三上小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	○	平成24年1月10日				
三上小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	○	平成23年6月30日				
三上小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成24年1月10日				
祇王小学校	①	0501	地震補強	屋	×		(特)地震補強に振替	取下	平成22年5月24日	
祇王小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	×		事業内容を精査の結果、対象事業費が下限額未満であった。	取下	平成22年5月24日	
祇王小学校	③	2201	地デジ設備	—	×		事業内容精査の結果、交付金対象とならないことが判明し、市単独事業で対応	取下	平成22年5月24日	
祇王小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	○	平成23年10月7日				
祇王小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	○	平成23年10月7日				
祇王小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成24年9月21日				
野洲中学校	①	0201	危険改築	校	○	平成23年3月31日				
野洲中学校	③	0204	不適格改築	校	○	平成23年3月31日				
野洲中学校	③	2301	太陽光発電	校	○	平成23年3月31日				
野洲中学校	①	0501	地震補強	校	○	平成24年3月22日				
野洲中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	○	平成24年3月22日				
野洲中学校	①	0501	地震補強	屋	○	平成24年3月22日				
野洲中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	○	平成24年3月22日				
野洲中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	○	平成24年3月22日				
野洲中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成24年3月22日				
北野小学校	③	2201	地デジ設備	—	×		事業内容精査の結果、交付金対象とならないことが判明し、市単独事業で対応	取下	平成22年5月24日	
北野小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成24年9月21日				
中主小学校	③	2201	地デジ設備	—	×		事業内容精査の結果、交付金対象とならないことが判明し、市単独事業で対応	取下	平成22年5月24日	
中主小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成24年9月21日				
野洲北中学校	③	2201	地デジ設備	—	×		事業内容精査の結果、交付金対象とならないことが判明し、市単独事業で対応	取下	平成22年5月24日	
野洲北中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成24年9月21日				
中主中学校	③	2201	地デジ設備	—	×		事業内容精査の結果、交付金対象とならないことが判明し、市単独事業で対応	取下	平成22年5月24日	
中主中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	○	平成24年9月21日				
篠原幼稚園	④	0111	幼稚園	園	○	平成23年3月22日				
中主幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	○	平成24年1月5日				
野洲幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	○	平成24年2月9日				
北野幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	○	平成24年2月9日				
祇王幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	○	平成24年1月5日				
祇王幼稚園	④	0111	幼稚園	園	○	平成24年12月19日				
三上幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	○	平成24年2月9日				