

給水装置工事施工状況確認表

給水装置工事を施工し、下記項目について確認しましたので、完了届に添付し、報告いたします。

確認事項

- 1 申込者、地元自治会及び近隣住民へ工事の周知はできていたか。
- 2 メーター及びメーターボックスについて
 - ① メーターの口径は申込み時と合致しているか（φ mm）
 - ② 設置位置は、官民境界より民地側1 m以内に設置できているか。
 - ③ 検針及びメーター交換作業に支障とならない位置に設置できているか。
 - ④ 将来においても、検針、メーター交換に支障とならないよう管理が必要であることを使用者につたえているか。
 - ⑤ ボックス内を清掃し、土砂やモルタルがはいつていないか。
 - ⑥ ボックススラブが設置され、沈下傾きはでないか。
 - ⑦ ボックス蓋（裏面）に施工年月日、施工業者名、連絡先が記入されているか。
- 3 給水管と接合器具との接合による施工不良、漏水はないか。
- 4 給水管内に土砂等は入っていないか、また排出できているか。
- 5 止水栓、逆止弁、宅内バルブは設置できているか。また、開閉に支障はないか。
- 6 ロケーティングワイヤーは設置できているか。
- 7 表示ピンは設置できているか。
- 8 管明示シート、管明示テープは設置できているか。
- 9 舗装復旧箇所に沈下、陥没はなく通行に支障がないか。
- 10 給水装置が構造・材質基準に適合しているか。
- 11 取出し工事・内部工事の水圧テストで異常はなかったか。
- 12 水質検査（色、濁り、臭い、味、残留塩素等）で異常ななかったか。

【残留塩素測定値 mg/l】

※ 確認の結果、良好であれば□内に レ を記入すること。

給水装置工事施工場所	野洲市	丁目	番	号
使用者氏名	番地			

指定給水装置工事事業者

事業所名 ⑩

住 所

電話番号

給水装置工事主任技術者

氏 名 ⑩



野洲市「市章」