

提 供 年 月 日	令和8年7月22日
担 当 部 課	教育委員会 学務課
担 当 者	荒川、関目
連絡先電話番号	077-587-6017

北野小学校大規模改修事業（新校舎増築工事）について

北野小学校では、学級数増加を理由に、令和6年度から新校舎増築工事に着手する予定をしておりましたが、令和5年度時点での学級数推計が事業着手当初の想定を下回る見込みとなりました。

しかしながら、北野小学校区は住宅地などの開発が見込まれる地域でもあることから、当初計画していた新校舎の増築について、事業計画を一旦保留とし、令和8年度に改めて検討のうえ増築の可否を判断することとしておりました。

今般、令和8年5月1日時点の学級数推計及び北野小学校区における開発見込みを踏まえた結果、現時点での増築をする必要はないと判断しましたので報告いたします。

1. 北野小学校学級数の推計

令和5年度時点の見込みから大きな変化はなく、令和11年度以降も学級数が徐々に減少していく見込みとなります。

令和4年4月15日推計 総学級数

R5	R6	R7	R8	R9	R10
32	32	33	33	32	32

令和5年10月13日推計 総学級数

R5	R6	R7	R8	R9	R10
31	30	30	32	30	28

令和8年5月1日推計 総学級数

R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
31	30	30	30	29	28	26	25	24	23

2. 当初予定増築を進めた場合の学級数と余裕教室

令和10年度では、増築を実施しない現状のままでも4教室の余裕が生まれます。

増築した場合、さらに6教室増え、10教室の余裕が生まれることとなります。

令和5年度時点

	R5	R8		R10		備 考
		現状	6教室増築	現状	6教室増築	
学級数（クラス数）	31（普通22、特支9）	32（普通23、特支9）		28（普通21、特支7）		a
部屋数（使い方）	32	32	38	32	38	b
余裕教室	1	0	6	4	10	c=b-a

令和8年度時点

	R5	R8		R10		備 考
		現状	6教室増築	現状	6教室増築	
学級数（クラス数）	31（普通22、特支9）	30（普通22、特支8）		28（普通20、特支8）		a
部屋数（使い方）	32	32	38	32	38	b
余裕教室	1	2	8	4	10	c=b-a

※部屋数は普通教室として利用可能な保有教室数を示しています。

※余裕教室は、多目的（少人数や英語、児童会室や更衣室など）に活用する部屋として一定数必要としています。

3. 北野小学校区における開発予定

令和8年6月末時点において、学級数に影響する開発や開発に係る事前相談、地区計画及び市街化編入に係る相談等はありません。

4. 事業スケジュール

年度	令和4年度 2022	令和5年度 2023	令和6年度 2024	令和7年度 2025	令和8年度 2026	令和9年度 2027	令和10年度 2028
設計	基本・実施設計		修正設計				
工事		準備工		仮設校舎設置	本館 長寿命化	仮設校舎撤去	体育館 グラウンド整備
※ 校舎を増築する場合 (職員室除く)					検討	設計	校舎増築