調　査　名　令和4年度-委第44号 野洲市民病院整備地質調査業務委託

事業・工事名　№2

ボーリングNo

シートNo

ボーリング名	No.2	調査位置	滋賀県野洲市冨波甲			北緯	35° 5' 19.9"
発注機関	市立野洲病院新病院整備課			調査期間	令和 5年 5月 15日 ～ 5年 月 日	東経	136° 1' 47.3"
調査業者名	株式会社西日本技術コンサルタント 電話（0748-88-2496）	主任技師	村田 淳	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者 三浦 正和
孔口標高	99.86m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0° 0°
総掘進長	30.50m	使用機種	試錐機 D0-D	ハンマー落下用具	半自動落下装置		
			エンジン TF90V-E	ポンプ	BG-3B		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
					礫混じり砂質シルト				
	97.16	2.70	2.70						
					シルト				
	95.51	1.65	4.35						
	95.06	0.45	4.80		砂				
					シルト				
	92.36	2.70	7.50						
					腐植土				
	90.86	1.50	9.00						
	90.06	0.80	9.80		砂				
					砂礫				11m--17m
	83.16	6.90	16.70						
					腐植土				
	80.86	2.30	19.00						
					砂礫				19m以深
	69.96	10.90	29.90						
	69.61	0.35	30.25		砂質シルト				
	69.36	0.25	30.50		砂礫				

孔内水位(m)／測定月日：5/15 5.97

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.15	3	6	2	11/30	11
1.45–2.15	1	1	1	3/30	3
2.45–3.15	1	1	1	3/30	3
3.45–4.15	2	2	3	7/30	7
4.45–5.15	1	2	1	4/30	4
5.45–6.15	1	2	1	4/30	4
6.45–7.15	2	1	1	4/30	4
7.45–8.15	2	2	2	6/30	6
8.45–9.15	3	3	2	8/30	8
9.45–10.15	17	19	17	53/30	53
10.45–11.15	17	18	18	53/30	53
11.45–12.15	11	13	14	38/30	38
12.45–13.15	10	11	16	37/30	37
13.45–14.15	21	17	19	57/30	57
14.45–15.15	10	14	11	35/30	35
15.45–16.15	17	20	21	58/30	58
16.45–17.15	3	3	3	9/30	9
17.45–18.15	3	3	4	10/30	10
18.45–19.15	18	18	24/9	60/29	62
19.44–20.06	25	21	14/7	60/27	67
20.32–21.15	17	22	21	60/30	60
21.45–22.15	19	13	11	43/30	43
22.45–23.15	20	18	19	57/30	57
23.45–24.15	17	17	17	51/30	51
24.45–25.15	16	12	13	41/30	41
25.45–26.06	23	37		60/20	90
26.25–27.15	13	13	13	39/30	39
27.45–28.15	17	19	23	59/30	59
28.45–29.05	33	23	4/2	60/22	82
29.27–30.15	6	17	17	40/30	40
30.45					

N値　30

原位置試験　深度 (m)　試験名および結果

試料採取　深度 (m)　試料番号　採取方法

室内試験（　）

掘進月日：5/15　5/16　5/17　5/18