野洲駅周辺地区整備検討委員会スケジュール

資料4

			野洲駅南口駅前広場整備	野洲駅北口駅前広場整備
平成23年	3月	第1回　検討委員会	・これまでの経過 ・基本計画に対する市民意見への対応 ・実施設計での検討項目	
	4月			
	5月	第2回　検討委員会	・意見への対応	・進め方の検討
	6月		・個別協議	
	7月	第3回　検討委員会	・実施設計での検討項目への対応	・整備ｽｹｼﾞｭｰﾙ ・交通量調査の計画
	8月			
	9月		・実施設計での検討項目への対応	・交通量調査の計画
	10月	第4回　検討委員会		
	11月		・実施設計の決定	・基本設計の方針検討
	12月	第5回　検討委員会		
平成24年	1月			・個別協議
	2月	第6回　検討委員会		・基本設計の内容検討
	3月		工事実施	・個別協議
	4月	第7回　検討委員会		・基本設計の内容検討
	5月			・地元意見聴取 ・個別協議
	6月	第8回　検討委員会		・基本設計の内容検討
	7月			・計画公表 ・市民意見聴取
	8月	第9回　検討委員会		・基本設計の承認 ・実施設計の概要確認
	9月			
	10月	第10回　検討委員会		・実施設計の承認
	11月			
	12月			工事着工