野洲市資料提供

野洲市民病院整備事業の工事請負契約の変更について

提供年月日	令和７年８月20日
担当部課	野洲病院事務部 新病院整備課
担当者	上枚・大園
連絡先電話番号	077-587-6141（9430）

野洲市民病院整備事業（医療ガス設備工事を除く）について、下記のとおり契約変更します。
契約変更は令和７年８月下旬を予定しています。

記

1　工事請負契約の変更について

今回の契約変更により、熊谷組 JV との契約金額は、右図のとおり変更となります。（▲3,773 万円）

	変更前	変更後
設計・監理	４３３，０００，０００円	４３３，０００，０００円
建築工事	１１，１７０，４５０，０００円	１１，１３２，７２０，０００円
合計	１１，６０３，４５０，０００円	１１，５６５，７２０，０００円

（消費税地方消費税を含む）

2　変更内容及び総事業費見込みについて

変更内容は、下表❸・❺・❻に係る実施設計内容及び❼物価スライド（1 回目）に関する変更です。
なお、今回の契約変更により、総事業費の見込みは、下記のとおりとなります。（▲1 億 7,126 万円。令和７年２月 17 日特別委員会時比較）

契約内容・事項				設計・監理	建築工事（実績・見込）【負担軽減策_提案時】①（R7.2.17特別委員会時）	【R7.4.11医ガス契約時】②（R7.4.22全員協議会）	**【変更設計＋スライド1回目】③（R7.8.20現在）**	熊谷組JV	契約（変更）期日 R5.11	R6.2	R7.3	R7.8	R8.○	（参考）R7.2.17比較（③−①）
R5.10債務負担行為項目	R7.2 既決	❶	基本設計・実施設計・工事監理	4億3,300万円				✓	○					±0
		❶-2	本体工事		77億8,600万円	77億8,600万円	77億8,600万円	✓	○					±0
		❷	機械設備工事（医ガス除く）		33億8,445万円	33億8,445万円	33億8,445万円	✓		○				±0
		❸	既決の設計変更協議（R6.10.15）による減		▲155万円	▲155万円	**▲155万円**	✓				○		±0
		❹	医療ガス工事		3億円	2億1,560万円	2億1,560万円	−			○			▲8,440万円
	同予定	❺	追加項目		4,595万円	4,595万円	**▲5億5,300万円**	✓				○		▲8,686万円
		❻	「整備コストの引下げが可能な事項」		▲5億1,209万円	▲5億1,209万円								
	小計：❶ ～ ❻			4億3,300万円	110億0,276万円	109億1,836万円	108億3,150万円							▲1億7,126万円
上以外	同今後	❼	物価スライド（1回目分）		8億6,708万円	8億6,708万円	**5億1,682万円**	✓				○		±0
		❼-2	物価スライド（2回目分）				（見込）3億5,026万円						○	
合計：❶～❼までの全項目				4億3,300万円	118億6,984万円	117億8,544万円	116億9,858万円							▲1億7,126万円